

Vos coordonnées

Code Client : ENT09
Tél. : 0298944448

Affaire suivie par Mr Maxime LEAUTE

Adresse Travaux :

DÉPARTEMENT
01

ENTECH SE


11 allée Jean-François de la Pérouse
ZA de Menez Prat
29000 QUIMPER

Devis n°63505 du 26/05/2025

Sujet : Poste PDL- Poste D_24_1224_IMPL_1000_A - Département 01

SOTRELEC, fort de son expérience dans multiple domaines, met à disposition des installations complètes en Haute Tension, Basse Tension et automatismes :

- Fabrication et Intégration de poste préfabriqué béton ou métal.
- Connectiques HTA / Têtes de câbles / Boîtes de jonctions / tirage de câbles
- Diagnostic des câbles (Test diélectrique, Tangente Delta, Echométrie, Détection de défaut)
- Conception d'armoire de puissance, de relayage, baie informatique.
- Gestion des communications par filaire et fibre optique.



Designation	Qté	U	P.U. H.T.	Total H.T.	T
Poste PDL - D_24_1224_IMPL_1000_A - Département 01					
Poste hors standard	1,00	ens	29 230,63	29 230,63	4
Poste béton préfabriqué 6,5m*3m*3.3m avec plancher béton	1,00	lot			
Fabrication Béton	1,00	lot			
Murs extérieurs crépi couleur RAL a confirmer (RAL standards 1015 autre couleur en option) 9002	1,00	lot			
Murs intérieurs blancs	1,00	lot			
Process Enduit et Peinture	1,00	lot			
1 porte simple ventilée basse, anti- dégonflable, couleur RAL 9002	1,00	lot			
1 porte tierce ventilée basse, anti- dégonflable, couleur RAL a confirmer 9002	1,00	lot			
poutre de transformateurs	2,00	lot			
Bac anti feu	1,00	u			
Barre antipanique 3 points BRG	2,00	lot			
canon et 2 clés (Enedis PCH + privé)	2,00	u			
Entrées de câbles étanches de type Hauff Technik 14 HSI (150) + 3 HEA MALT	17,00	u			
ventilations couleur RAL a confirmer (non coupe feu) 9002	1,00	lot			
Bac coupe feu à galets	1,00	u			
Extracteur mécanique	1,00	u			

Designation	Qté	U	P.U. H.T.	Total H.T.	T
Mise en oeuvre inclus	1,00	lot			
Main d'oeuvre (Atelier Poste HT)	1,00				
Equipement pour reseau (Fourniture client)	1,00				4
Transformateurs, armoires, cellules, etc...					
Travaux d'intégration du poste XXXX KVA 3250	1,00		26 449,00	26 449,00	4
Montage et installation des Cellules HT	1,00				
Intégration transformateur 2650 KVA 3250	2,00				
Fourniture et intégration câble HTA SERMES 4*4*(1*400²) barres souples	2,00				
Intégration TGBT	2,00				
Installation d'un transfo AUX 10kVA	2,00				
Installation d'un source 48V et TD	2,00				
Installation d'une baie vidéo et info	2,00				
Installation d'une détection incendie	1,00				
Intégration d'un coffret DEIE	2,00				
Intégration d'un coffret E-CCP	1,00				
Intégration d'un compteur	1,00				
Intégration d'un coffret de distribution élec	1,00				
Integration sonde de température	1,00				
Integration thermostat	1,00				
Integration AU intérieur	1,00				
Integration AU extérieur	1,00				
Fourniture et pose des 2 luminaires led.	2,00				
Intégration contact de porte	2,00				
Fourniture et pose interrupteur simple et télécommande	2,00				
Fourniture et pose de Blocs de secours fixe SANS télécommande	1,00	lot			
Fourniture et pose prises (1p+N 230V-16A) .	4,00				
Fourniture et pose chemins de câbles, supports, goulotte..	1,00				
Fourniture et pose du circuit de terre (réseau terre interieur avec raccordement des parties métalliques).	1,00				
Fourniture et tirage des câbles HTA entre cellule et transformateur	1,00				
Pose accessoire de securite	1,00				
MAIN D'OEUVRE (Contrôle Qualité)	1,00				
MAIN D'OEUVRE (Bureau Etude)	1,00				
Main d'oeuvre (Atelier Poste HT)	1,00				
(Nota: les raccordements des cables HT depuis extérieurs ne sont pas pris en compte).					
Accessoires de sécurité:	1,00		1 480,00	1 480,00	4
- Tabouret isolant	1,00				
- Boîte avec gants isolants					
- Éclairage de secours portatif					
- Perche de sauvetage, tire corps					
- Perche Detex CC-12-K + CC-45-k ou équivalent					
- Râtelier à fusibles pour HPC de rechange					
Nota: Casque de manœuvre avec visière hors fourniture					
Lot d'affichages	1,00				
Extincteur 2kg	1,00				
Transport et grutage	1,00		17 828,39	17 828,39	4
Transport sur camion départ usine vers site - Département (04)	1,00				
Location remorque pour mise en place du transformateur et collage du toit + finitions	1,00				
Grutage portance de 8 metres max	1,00				

Designation	Qté	U	P.U. H.T.	Total H.T.	T
(nota: hors déchargement région parisienne ou endroit montagneux ou difficile d'accès sera identifié durant une visite) Délai de livraison: 36 semaines à la commande (en fonction de la réception matériel client) Livraison semaine 18					

Mode de règlement : Chèque

Montants en Euros

Total H.T.	74 988,02
Total T.V.A. 20%	14 997,60
Total T.T.C.	89 985,62

A : Le/...../.....

Durée de validité:

La présente offre est valable 1 mois

Conditions de règlement (hors accord spécifique) :

Les conditions de règlement souhaitées par SAS SOTRELEC correspondent aux délais et conditions de la Loi de Modernisation de l'Economie et sont conformes aux conditions standard de paiement : 45 jours à compter de la date d'émission de la facture.

- 30% Facturation acompte à la commande
- 40% Facturation de situation à 50% du chantier réalisé
- 30% Facturation de réception définitive de chantier

Accord du client et signature

Signature du chargé d'affaire

Variantes

Designation	Qté	U	P.U. H.T.	Total H.T.	T
OPTIONS					
Assistance mise en oeuvre sur une journée (transport, repas et nuité)	1,00		960,00	960,00	4
Cloison grillagée de séparation	1,00		1 200,00	1 200,00	4
Essais sur liaisons BT et HT + rapports	1,00		1 250,00	1 250,00	4

Mode de règlement : Chèque

Montants en Euros

Total H.T.	3 410,00
Total T.V.A. 20%	682,00
Total T.T.C.	4 092,00

A : Le/...../.....

Durée de validité:

La présente offre est valable 1 mois

Conditions de règlement (hors accord spécifique) :

Les conditions de règlement souhaitées par SAS SOTRELEC correspondent aux délais et conditions de la Loi de Modernisation de l'Economie et sont conformes aux conditions standard de paiement : 45 jours à compter de la date d'émission de la facture.

- 30% Facturation acompte à la commande
- 40% Facturation de situation à 50% du chantier réalisé
- 30% Facturation de réception définitive de chantier

Accord du client et signature

Signature du chargé d'affaire